



株式会社
石井基礎工事

発注者 埼玉県杉戸県土整備事務所
工事名 総A除)総合交付金(改築)工事(幸手堤・(仮称)新上船渡橋下部工(P1))
現場住所 埼玉県幸手市権現堂229-2地先
工種 仮栈橋設置工
工法 バイプロハンマー工法
施工日 平成28年11月
主な材料 SPV型 L=21.5m(1ヶ所継ぎ) 104枚
H350 L=37.5m 50本
覆工板 454㎡
山留材 55.9 t
主な使用機械 バイプロハンマー
コメント

◆ 施工風景 ◆

