



株式会社  
石井基礎工事

発注者 富士見市建設部道路治水課  
工事名 木染橋耐震補強等工事(第3期)  
現場住所 埼玉県富士見市大字下南畑地内外  
工種 鋼矢板打設工  
工法 単独圧入工・上部障害クリア工法  
施工日 令和1年12月～  
主な材料 ◆1期施工◆

SP-Ⅲ型	10.0m	101枚
SP-Ⅳ型	10.0m	31枚
SP-Ⅳ型	10.0m	(2箇所継) 39枚

◆2期施工◆

SP-Ⅲ型	10.5m	2枚
SP-Ⅳ型	10.5m	51枚
SP-Ⅳ型	11.0m	13枚
SP-Ⅳ型	11.0m	(2箇所継) 36枚

主な使用機械 サイレントパイラーSA100・クリアパイラーCL70・25tラフタークレーン  
半自動溶接機・発電機

◆施工風景◆

