



株式会社
石井基礎工事

発注者 茨城県港湾事務所
工事名 常陸那珂港区海岸防潮堤整備工事(その2)
現場住所 茨城県那珂郡東海村照沼外
工種 鋼矢板打設工
工法 ゼロクリアランス工法・GRB工法
施工日 令和2年6月
主な材料 SP-Jパイル L=6.0m 103枚
SP-Jパイル L=6.0m 1箇所継ぎ 4枚

主な使用機械 JZ100A・半自動溶接機・パイルランナー・クランプクレーン・50t ラフタークレーン

◆施工風景◆

