



株式会社
石井基礎工事

発注者	上尾市役所河川課			
工事名	準用河川浅間川護岸工事			
現場住所	上尾市大字堤崎・さいたま市西区地内			
工種	鋼矢板打設工			
工法	ハット型鋼矢板900圧入工法・WJ併用圧入工			
施工日	平成30年11月～			
主な材料	SP-IVw型	9.5m (5.0+4.5)	(1ヶ所継ぎ)	166枚
	SP-25H型	8.5m (4.5+4.0)	(1ヶ所継ぎ)	111枚
	SP-25H型	8.0m (4.5+3.5)	(1ヶ所継ぎ)	174枚

主な使用機械 サイレントパイラーSW100・サイレントパイラーECO900・50tラフタークレーン
ジェットカッター・半自動溶接機

◆施工風景◆

