



株式会社
石井基礎工事

| | | | | |
|--------|---|-------------|---------|-----|
| 発注者 | さいたま市 | | | |
| 工事名 | 1号調整池築造工事(第1期) | | | |
| 現場住所 | さいたま市北区土呂町地内 | | | |
| 工種 | 鋼管矢板・鋼矢板打設工 | | | |
| 工法 | WJ併用圧入工・単独圧入工 | | | |
| 施工日 | 令和元年5月～ | | | |
| 主な材料 | SP-IV型 | 13.0m～16.0m | (1ヶ所継ぎ) | 62枚 |
| | 鋼管矢板(Φ1000) | 19.0m | (1ヶ所継ぎ) | 19本 |
| | 鋼管矢板(Φ1200) | 21.5m | (1ヶ所継ぎ) | 22本 |
| | 鋼管矢板(Φ1500) | 23.5m | (1ヶ所継ぎ) | 24本 |
| 主な使用機械 | サイレントパイラーSA100・SP5・F401・F501・90tクローラクレーン ジェットカッター・半自動溶接機 | | | |

◆施工風景◆



