



株式会社
石井基礎工事

発注者 埼玉県県土整備部
工事名 不老川緊急対策工事(仮称①車道橋架換工)
現場住所 埼玉県狭山市堀兼地内外
工種 鋼矢板打設工
工法 硬質地盤クリア工法
施工日 平成30年12月～
主な材料 SPⅢ型 L=9.5m 128枚
C3コーナー L=9.5m 8枚

主な使用機械 クラッシュパイラーF111・50tラフタークレーン

◆施工風景◆

